

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
 แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและ บ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา (นางถนอม แสนบุตร) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคำ	ปริมาณงาน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย น้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา (นางถนอม แสนบุตร) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๗๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๙ ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๘ บ่อ ลงลูกรังไหลทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๖ ลูกบาศก์เมตร			✓	๗๑,๙๐๐	-	๗๑,๙๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและ บ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา (นางถนนอม แสนบุตร) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคำ	ปริมาณงาน ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย น้ำและบ่อพักน้ำกลางถนน สายซอยโคกสูงพัฒนา (นางถนนอม แสนบุตร) หมู่ที่ ๖ บ้านยางคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๗๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๙ ท่อน และบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๘ บ่อ ลงลูกรังใหญ่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๑.๗๖ ลูกบาศก์เมตร			✓	๕๒๔,๐๐๐	-	๕๒๔,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่นรมย์ ช่วงที่ ๓ จำนวน (บ้านนายมุข สมปัญญา) หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ร่นรมย์ ช่วงที่ ๓ (บ้านนายมุข สมปัญญา) หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๑ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไ้ล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓ ลูกบาศก์ เมตร			✓	๕๘๕,๐๐๐	-	๕๘๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
 แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้างสูงวนาราม -ไร่แสนบุตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้างสูง วนาราม - ไร่แสนบุตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสอง ข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙ ลูกบาศก์เมตร			✓	๗๐๒,๐๐๐	-	๗๐๒,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้างสูงวนาราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้างสูง วนาราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางสอง ข้าง กว้าง ๐.๒๐ ไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร			✓	๗๔๐,๐๐๐	-	๗๔๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบ่อน้อย (ทิศตะวันตกหนองบ่อน้อย) หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบ่อน้อย (ทิศตะวันตกหนองบ่อน้อย) หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง สองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๙ ลูกบาศก์เมตร			✓	๖๗๕,๐๐๐	-	๖๗๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์ชัย (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๒ บ้านกระนวน	ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าวัดโพธิ์ชัย (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๒ บ้านกระนวน ตำบลกระนวน โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๔.๙๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร			✓	๑๘๘,๐๐๐	-	๑๘๘,๐๐๐	

หน้า ๑๗ จาก ๑๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

- ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
 แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ใช้งบไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต จำนวน สายชวชนชั้น หมู่ที่ ๑ บ้านกระนวน	เพื่อจ่ายเป็นค่า ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตสายชวชนชั้น หมู่ที่ ๑ บ้านกระนวน ตำบลกระนวน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตรรายละเอียด			✓	๙๑๙,๐๐๐	-	๙๑๙,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน สายรีนรมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ	ค่า๒.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรงานเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีต สายรีนรมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน กว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๒ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง			✓	๑,๕๙๕,๐๐๐	-	๑,๕๙๕,๐๐๐	